

临夏县人民医院能力提升建设项目（地方政府专项债券）项目绩效评价报告

项目基本情况	项目名称	临夏县人民医院能力提升建设项目		
	主管单位	临夏县卫生健康局		
	实施单位	临夏县卫生健康局		
	项目起止时间	2022年-2023年		
	评价机构	甘肃瑞华鑫财财务管理咨询有限公司		
	委托评价单位	临夏县财政局		
	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		
	项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 经济建设类 <input type="checkbox"/> 社会文教类 <input type="checkbox"/> 国防建设类 <input type="checkbox"/> 行政管理类		
项目资金情况（万元）	项目总投资（A）		7,999.67	
	实际到位资金（B）	6,511.84	支出资金（C）	6,511.84
	其中：2022年度专项债券资金（b1）	3,700.00	其中：2022年度专项债券资金（c1）	3,700.00
	2023年度专项债券资金（b2）	2,700.00	2023年度专项债券资金（c2）	2,700.00
	其他来源资金（b3）（财政资金）	111.84	其他来源资金（c3）（财政资金）	111.84
	未支出资金（D）	0.00	资金预算执行率（C/B）*100%	100%
项目绩效目标完成情况	预期绩效目标		实际完成目标	
	<p>通过建设装修工程、配套设施工程、设备购置工程三大部分内容，该项目建成后可以进一步提高临夏县人民医院医疗救治水平，更好地为人民群众服务，改善医院诊疗设施落后状况。</p> <p>目标 1. 装修工程：普通病房区、净化区域、医用气体工程制氧站及强弱电工程装修，安装导示牌等。</p> <p>目标 2. 配套设施工程：室内外水管网改造 400 米、路面硬化 10369.23 平方米、新建连廊 60 米、新建门厅</p>		<p>截至 2024 年 5 月，临夏县人民医院能力提升建设项目已竣工验收未办理结算，完成工程量如下：</p> <p>目标 1. 装修工程：已完成普通病房区、净化区域、医用气体工程制氧站及强弱电工程装修，安装导示牌等。</p> <p>目标 2. 配套设施工程：已完成室内外水管网改造 400 米、路面硬化 10369.23 平方米、新建连廊 60 米、新建门厅 32.83 平方米，改造污水处理系统建设等室外工程。</p> <p>目标 3. 设备购置工程：已采购完成数字</p>	

	32.83 平方米,改造污水处理系统建设等室外工程。 目标 3. 设备购置工程: 采购数字减影血管造影系统 1 套、采购高端 64 排 128 层螺旋 CT 系统 1 套、超高清 4K 画质腹腔镜、双极等离子电切镜及高清电子胆道镜系统 1 套等专业医疗设备。	减影血管造影系统 1 套、采购高端 64 排 128 层螺旋 CT 系统 1 套、超高清 4K 画质腹腔镜、双极等离子电切镜及高清电子胆道镜系统 1 套等专业医疗设备。		
项目 评价 情况	评价得分	84.07 分	评价等级	良
	评价结论	<p>临夏县人民医院能力提升建设项目举债机制健全,前期准备充分,项目符合专项债券支持领域和方向,专项债券申请额度与实际需求相匹配,专项债券期限与项目期限相匹配,债券信息公开和信息系统更新及时,监督检查发现的问题整改及时;项目组织实施及管理基本规范,产出质量合格,成本节约情况良好。项目实施以后,在带动区域经济发展、改善医院办公条件、提升医院医疗水平、改善医院服务质量等方面效益发挥明显。但还存在项目预算绩效管理质量和水平不高,项目绩效目标设定不够全面完整,绩效指标设定不够细化准确;专项债券管理不规范,项目收入及收益测算不合理;合同约定的质保金比例较高,供货时限等要素不完整的问题。</p>		
	存在问题	<p>一、项目预算绩效管理质量和水平不高,项目绩效目标设定不够全面完整,绩效指标设定不够细化准确 二、专项债券管理不规范,项目收入及收益测算不合理 1. 专项债券还本付息协议不规范 2. 项目预期收入和收益测算不合理 三、合同约定的质保金比例较高,供货时限等要素不完整</p>		
	相关建议	<p>一、加强项目绩效目标管理,科学合理设定绩效目标,细化量化绩效指标; 二、强化债券偿还主体责任,规范专项债券资金管理; 三、完善项目管理制度,依法规范合同管理;</p>		